



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ OIT ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธรรมฤทธิ์ เขบาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดรัง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีมาตรฐาน ทัวถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแคง หมู่ที่ 1	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตรหนา 0.15 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	484,000	-	-	-	✓	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักภาษี หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตรหนา 0.15 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	490,000	-	-	-	✓	
3	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวงแหวน หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตรหนา 0.05 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	998,000	-	-	-	✓	
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวงแหวน ๑ หมู่ที่ ๕	ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตรหนา 0.05 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	2,321,000	-	-	-	✓	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไ้ะครู หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตรหนา 0.15 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	345,000	345,000	✓	-	-	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตรหนา 0.15 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	494,000	494,000	✓	-	-	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไร่ออก หมู่ที่ 5	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	828,000	-	-	-	✓	
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายน้ำพุ- นาติน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 พร้อม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,450.00 เมตรหนา 0.04 เมตร	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	9,394,000	-	-	✓	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์ ๓ จัดสร้างจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4	ค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 ติดตั้งระบบถังแรงดันบ่อกัก น้ำพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	490,000	-	-	-	✓	
2	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ สายวงแหวน หมู่ที่ 7	ปรับปรุงท่อระบายน้ำสายวง แหวน หมู่ที่ 7 ติดตั้งท่อ คสล. (มอก.3) ขนาด ขนาด Ø2-1.00 จำนวน 10 ท่อ	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	370,000	-	-	-	✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ กลยุทธ์ ๔ ขยายเขต ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟส่องสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สามแยกคุหน หมู่ที่ 3	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 20 ดวง	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.68	-	489,000	489,000	✓	-	-	
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายสี เภา-ไสตันวา หมู่ที่ 2	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 8 ดวง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	487,000	487,000	✓	-	-	
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายกุ โบว์ หมู่ที่ 8	ติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 7.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว 2.50 เมตร จำนวน 3 ต้นและโคมไฟฟ้า 250W พร้อมอุปกรณ์จำนวน 3 โคม	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.68	-	180,000	180,000	✓	-	-	
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคุหน - โตะบัน หมู่ที่ 3	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 20 ดวง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	
5	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายสีเภา-ไสตันวา หมู่ที่ 8 (ตอนที่ 2)	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 20 ดวง	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.๖๘	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	✓	-	-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา/ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นแก่ประชาชนตำบล บ่อหิน	ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้นแก่ประชาชนตำบลบ่อหิน	กองช่าง	ม.ค.-เม.ย.68	-	20,000	20,000	✓	-	-	
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	-	20,000	-	-	-	✓	
3	โครงการจัดซื้อขุมน้ำ สำเร็จรูป	ดำเนินโครงการจัดซื้อขุมน้ำ สำเร็จรูป ขนาด 3*3 จำนวน 5 ขุมน้ำ	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	-	175,000	-	-	-	✓	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๗ กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.67-พ.ค.68	-	30,000	-	-	-	✓	
2	โครงการผลิตสื่อและ นวัตกรรมทางการศึกษา	ดำเนินโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.67-พ.ค.68	ต.ค.67-ก.ย.68	20,000	-	-	✓		
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินวิธีการขั้นตอนเป็น การเบิกหักผลัดส่งเงิน เข้าบัญชีธนาคารให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กอง การศึกษาฯ	ธ.ค.67-พ.ค.68	ม.ค. 67	1,076,630	-	-	✓	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๗ กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เงินอุดหนุนตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568 ให้แก่โรงเรียนใน พื้นที่	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.68	ม.ค.68	50,000	50,000	✓	-	-	
5	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลบ่อหิน	เงินอุดหนุนในการจัดอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่โรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลบ่อหิน	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.67-ก.ย.68	ต.ค.67-ก.ย. 68	2,749,800	-	-	✓	-	
6	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติดอบต.บ่อหินคัพ	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.-มิ.ย.68	-	500,000	-	-	✓	-	
7	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ กีฬาให้แก่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙	เงินอุดหนุนโครงการอุปกรณ์กีฬา หมู่บ้านให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. หมู่ที่ 1-9	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.-มิ.ย.68	มี.ค.-เม.ย.68	67,500	-	-	✓	-	
8	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น	ดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.-มิ.ย.68	ก.พ.68	15,000	12,000	✓	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๘ กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา	เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมกับวัดสีเกา	กองการศึกษาฯ	มิ.ย.-ก.ค.67	ก.ค.67	10,000	3,000	✓	-	-	
2	โครงการจัดงานวันลอย กระทง	จัดโครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง ประจำปี	กองการศึกษาฯ	พ.ย.67	พ.ย.67	300,000	280,000	✓	-	-	
3	โครงการฝึกอบรมในการ ปฏิบัติตนเดือนรอมฎอน	จัดโครงการฝึกอบรมในการปฏิบัติ ตนเดือนรอมฎอน	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-มิ.ย.67	-	80,000	-	-	-	✓	
8	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน สารทเดือนสิบ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านจัด กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสารท เดือนสิบ	กองการศึกษาฯ	ก.ย.-ต.ค.68	-	60,000	-	-	-	✓	
9	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีลากพระ	อุดหนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีลากพระ	กองการศึกษาฯ	พ.ย.67	พ.ย.67	75,000	75,000	✓	-		
10	โครงการอุดหนุนการสอน ศาสนาอิสลามฟิรดูอิน ประจำมัสยิดบ้านไต่บัน	อุดหนุนงบประมาณการสอนศาสนา อิสลามฟิรดูอินประจำมัสยิดบ้านไต่ บัน หมู่ที่ 8	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.-มิ.ย.68	-	25,000	-	-	-	✓	
11	โครงการอุดหนุนการสอน ศาสนาอิสลามฟิรดูอิน ประจำมัสยิดบ้านปากคลอง	อุดหนุนงบประมาณการสอนศาสนา อิสลามฟิรดูอินประจำมัสยิดบ้าน ปากคลอง หมู่ที่ 9	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.-มิ.ย.68	-	24,000	-	-	-	✓	-
12	โครงการอุดหนุนการสอน ศาสนาอิสลามฟิรดูอิน ประจำมัสยิดบ้านดุน	อุดหนุนงบประมาณการสอนศาสนา อิสลามฟิรดูอินประจำมัสยิดบ้านดุน หมู่ที่ 3	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.-มิ.ย.68	-	60,000	-	-	-	✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็กและเยาวชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ดำเนินโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.)	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค.68	-	10,000	-	-	-	✓	
2	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัด	ต.ค.66-พ.ค.67	-	20,000	-	-	-	✓	
3	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตามแนว พระราชดำริในสมเด็จพระ เทพฯ	ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)	สำนักปลัด	ม.ค.-พ.ค.68	-	20,000	-	-	-	✓	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๑ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการบริหารจัดการ ขยะแบบบูรณาการ	ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบ บูรณาการ	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ค.68	-	15,000	-	-	✓	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ์วัชรราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ค.68	-	30,000	-	-	✓	-	
1	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.68	-	20,000	-	-	-	✓	
2	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกัน โรค ไข้เลือดออก	ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกอันเป็นกิจกรรม สาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ โรคติดต่อโดยจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัด ลูกน้ำยุงลายและพ่นควันกำจัดยุงลาย	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.68	-	20,000	-	-	-	✓	
3	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.68	ส.ค.68	180,000	-	-	✓	-	
4	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด้านการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.68	-	10,000	-	-	-	✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.68	-	20,000	-	-	-	✓	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน	สำนักปลัด	เม.ย.68	-	70,000	-	-	✓	-	
3	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลบ่อหิน	ดำเนินโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบลบ่อหิน	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย.68	-	70,000	-	-	-	✓	
4	โครงการเตรียมความ พร้อมรองรับสังคมสูงวัย ตำบลบ่อหิน	ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงวัยตำบลบ่อหิน	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	ม.ค.68	20,000	20,000	✓	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๓ กลยุทธ์ที่ ๑๔ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุขและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งตำบล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ บูรณาการ	ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการ	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	10,000	-	-	-	✓	-
2	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้ เสพยาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว และเยาวชนกลุ่ม เสี่ยง	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	20,000	-	-	✓	-	-
3	โครงการอบรมให้ ความรู้แก่ผู้พิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการ	ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่คน พิการและผู้ดูแลคน พิการ	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	10,000	-	-	-	✓	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๕ เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(๔) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลกรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลัง เกิดเหตุภัยพิบัติ และ สาธารณะภัย	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลัง เกิดเหตุภัยพิบัติและสาธารณะภัย	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	30,000	-	-	-	✓	-
2	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	15,000	-	-	-	✓	
1	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยและแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	30,000	-	-	-	✓	-
2	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.บ่อหิน	ดำเนินโครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. บ่อหิน	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	15,000	-	-	-	✓	
3	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	ฝึกอบรม/ ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	20,000	-	-	-	✓	
4	โครงการโรงเรียนร่วมใจ ป้องกันระงับอัคคีภัยและปฐม พยาบาล เบื้องต้น	การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมใจ ป้องกันระงับอัคคีภัยและปฐม พยาบาลเบื้องต้น	สำนักปลัด	ต.ค.67-ก.ย.68	-	15,000	-	-	-	✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์ ๑๔ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย ปลอดภัย เสพติดและอบายมุขและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งตำบล
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน	อุดหนุนตามโครงการส่งเสริม การดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหินให้แก่สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหินไปดำเนินการตามภารกิจหน้าที่	สำนักปลัด	พ.ย.67-ก.ย.68	ม.ค.68	50,000	50,000	✓	-	-	-
1	โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	3,899,180	-	-	✓		-
2	โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wifi ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อหิน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9	ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wifi ตำบลบ่อหิน ครอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	1,998,420	-	-	-	✓	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์๑๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดสาธารณภัย

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาหมู่บ้าน	โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาหมู่บ้าน	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	10,000	-	-	✓		-
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กร	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่บุคลากร	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	10,000	-	-	✓		
3	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง	อุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง ให้แก่ อบต.กะลาเส	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	พ.ย.67	20,000	20,000	✓	-		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์๑๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดสาธารณภัย

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค ถ้ามี
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	250,000	-	-	-	✓	-
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค้น	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	ก.พ.68	850,000	850,000	✓	-	-	
3	รถฟาร์มแทรกเตอร์	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มี กำลังสูงสุด ขนาดไม่น้อยกว่า 105 แรงม้า ด้านท้ายติดเครื่องตัดหญ้าไหลทาง พร้อม ห้องโดยสารติดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.68	-	2,675,000	-	-	✓	-	